



Контрольно-счетная палата Сорочинского городского округа

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
ул. Карла Маркса, 9. Тел/факс ☎ (35346) 4-11-37
E-mail: sorksp@mail.ru

«31» октября 2021 г.

№ 2

ИНФОРМАЦИЯ об основных итогах контрольного мероприятия

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области (далее – Контрольно – счетная палата) в соответствии с Пунктом 3, подпункт 1.3.1, раздела 1 Плана работы Контрольно – счетной палаты на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно – счетной палаты от 30.12.2021 г. № 20, на основании распоряжения председателя Контрольно – счетной палаты от 19.07.2022 г. № 7 «О проведении контрольного мероприятия», проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» (общественная территория парк имени «Ленина»).

Цель контрольного мероприятия:

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области».

Проверяемый период деятельности: 2021 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

- Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области (далее по тексту – Управление ЖКХ).

Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием – 7 859,48 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 7 167,84 тыс. рублей; средства областного бюджета – 298,66 тыс. рублей; средства местного бюджета – 392,98 тыс. рублей.

В результате проведенного контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой сделаны следующие выводы:

1. В 2021 году в целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 г. № 2242- п утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области». Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области.

2. Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках муниципальной программы «"Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области"»

3. Согласно информации итогового протокола муниципальной общественной комиссии по формированию комфортной городской среды в Сорочинском городском округе Оренбургской области от 24.02.2020 г. № б/н проведено рейтинговое голосование за выбор общественных территорий по благоустройству. По результатам рейтингового голосования в первоочередном порядке в 2021 году подлежит общественная территория парк им. Ленина, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ленина 2 «А» - 52,4% проголосовавших граждан.

4. Между министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и администрацией муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области заключено соглашение от 25.01.2021 г. № 53727000-1-2021-004 на предмет предоставления в 2021 – 2023 гг. субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Сорочинский городской округ на реализацию программ формирования современной городской среды, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.

5. Соглашение предусматривает, что общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Сорочинского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях которого предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 13829,263 тыс. рублей (уровень софинансирования 95%).

6. Данные средства направлены на реализацию мероприятий Программы «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по двум объектам Сорочинского городского округа, в том числе, по объекту «Благоустройство общественной территории «Парк имени Ленина», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ленина, 2 «А» в размере 7 859,48 тыс. рублей (средства вышестоящих бюджетов РФ – 7 466,50 тыс. рублей, средства местного бюджета – 392,98 тыс. рублей).

7. Проверкой соблюдения условий софинансирования при предоставлении субсидии бюджету Сорочинского городского округа на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нарушений не установлено.

8. На основании результатов размещенной закупки путем проведения электронного аукциона Управлением ЖКХ был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «КАПСТРОЙ» от 30.10.2020 № 0853300019220000028. Предметом контракта является «Благоустройство общественной территории «Парка имени Ленина», расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Ленина, 2А». Цена контракта составила 7 389 522,0 рублей.

9. К муниципальному контракту от 30.10.2020 г. № 0853300019220000028. было заключено четыре дополнительных соглашения в связи с увеличением и уменьшением объемов работ по контракту.

10. Дополнительное соглашение № 4 от 20.09.2021 было заключено в связи с наличием невыполненных работ, согласно представленным актам (КС – 2). По итогам данного соглашения цена контракта составила 7 859 476,00 рублей.

11. Сроки выполнения работ в соответствии с пунктом 1.5. муниципального контракта подразделяются на этапы:

1 этап – с 19.04.2021 г. по 30.07.2021 г.

2 этап – с 01.09.2021 г. по 20.09.2021 (работы по разделу «Озеленение»).

12. Согласно выставленным счетам на оплату, КС-2 и КС-3 подрядчиком работы были выполнены в сроки, установленные контрактом. При этом, подрядчиком не соблюдались сроки выполнения отдельных видов работ по этапам, установленным муниципальным контрактом. Работы, которые должны были быть завершены до 30.07.2021 фактически были завершены до 20.09.2021 г., что является нарушением условий контракта.

13. Управлением ЖКХ предоставлены заключения по результатам проведения внутренней экспертизы поставленных товаров, результатов выполненной работы, оказанных услуг, а также отдельных этапов исполнения контрактов силами Заказчика в рамках заключенного муниципального контракта. Согласно предоставленным документам, экспертиза проводилась силами Заказчика после сдачи каждого этапа работ.

14. Проверкой установлено, что не во всех проверяемых актах выполненных работ (КС-2) имеются расшифровки применения индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, что ставит под сомнение обоснованность предъявляемой к приемке стоимости выполненных работ.

15. При приемке отдельных видов работ возникали претензии к качеству выполненных работ, о чем свидетельствуют письма (претензии) Управления ЖКХ о недостатках в выполненных работах, которые необходимо устранить, в противном случае Управлением ЖКХ будет начислен штраф за неисполнение гарантийных обязательств по контракту в размере 10% от цены контракта, согласно пункта 5.4 Контракта.

Документы о начислении штрафа ООО «КАПСТРОЙ» за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом Управлением ЖКХ к проверке не предоставлены.

16. Объект благоустройства общественной территории «Парка имени Ленина», расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Ленина, 2А» к учету принят, но до настоящего времени за эксплуатирующими организациями не закреплён.

17. В ходе контрольного мероприятия не установлено случаев завышения объемов выполненных работ, а также осуществления Управлением ЖКХ закупок, не соответствующих целям, предусмотренным статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника Управления Жилищно – коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа направлено информационное письмо Контрольно – счетной палаты с предложениями и приложением отчета по результатам контрольного мероприятия..

Копия акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» (общественная территория парк имени «Ленина») в соответствии с Соглашением направлена в Сорочинскую межрайонную прокуратуру.

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с информационным письмом Контрольно-счетной палаты направлен:

- в Совет депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области;
- главе муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области.

Председатель
Контрольно - счетной палаты

М.В. Удовиченко