

Отчет
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по ул. Молодежной, ул. Советской, ул. Московской, ул. Красноармейской, ул. Садовой в с. Первокрасное Сорочинского городского округа Оренбургской области
(Наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)

2. Место реализации инициативного проекта:

2.1. Городской округ (муниципальный район):

Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области

2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:

село Первокрасное

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

№ п/п	Виды источников	Певоначальный план	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	70 127,00	63 464,94	6 662,06	Экономия при проведении закупки
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей)	51 000,00	46 155,00	4 845,00	Экономия при проведении закупки
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	34 500,00	31 222,50	3 277,50	Экономия при проведении закупки
4.	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий	78 000,00	70 590,00	7 410,00	Экономия при проведении закупки
5.	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта	345 000,00	312 225,00	32 775,00	Экономия при проведении закупки
	Итого	578 627,00	523 657,44	54 969,56	Экономия при проведении закупки

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:

4.1. Население: проведение уборки территории для размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов;

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

ИП Глава КФХ Мыльников С.С. предоставил транспорт для уборки и вывоза мусора;

5. Сроки реализации проекта:

5.1. Дата начала реализации проекта: «12» мая 2025 года

5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «24» сентября 2025 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

нарушен срок исполнения контракта

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта.

Глава администрации Сорочинского муниципального округа

Мелентьева Татьяна Петровна

(Ф.И.О. полностью)



Дата: «10» 12 2025 года

1	2	3	4	5	6
1. Население Сорочинского муниципального округа (население)	70 121,00	61 464,94	6 662,06	Экономия при проведении закупок	
2. Население (добровольные поступления от жителей)	51 000,00	46 155,00	4 845,00	Экономия при проведении закупок	
3. Спонсоры (добровольные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	34 500,00	31 222,50	3 277,50	Экономия при проведении закупок	
4. Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий	78 060,00	70 590,00	7 410,00	Экономия при проведении закупок	
5. Субсидии из областного бюджета на финансирование инициативного проекта	345 000,00	312 225,00	32 775,00	Экономия при проведении закупок	
Итого	578 627,00	523 657,44	54 969,56	Экономия при проведении закупок	