



Контрольно-счетная палата Сорочинского городского округа

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
ул. Карла Маркса, 9. Тел/факс ☎ (35346) 4-11-37
E-mail: sorksp@mail.ru

«09» августа 2021 г.

№ 1

ИНФОРМАЦИЯ об основных итогах контрольного мероприятия

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области (далее – Контрольно – счетная палата) в соответствии с Пунктом 4, подпункт 1.4.1, раздела 1 Плана работы Контрольно – счетной палаты на 2021 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно – счетной палаты от 29.12.2020 г. № 13, на основании распоряжения председателя Контрольно – счетной палаты от 12.05.2021 г. № 17 «О проведении контрольного мероприятия», проведено контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области».

Цели контрольного мероприятия:

- Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области».

- Анализ показателей (индикаторов), характеризующих уровень выполнения основного мероприятия Программы, достижения цели и решения задач.

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

- Администрация Сорочинского городского округа (Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа – Управление ЖКХ).

Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием – 7 752,88 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 7 070,63 тыс. рублей; средства областного бюджета – 294,61 тыс. рублей; средства местного бюджета – 387,64 тыс. рублей.

В результате проведенного контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой сделаны следующие выводы:

1. В 2020 году в целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 г. № 2242- п утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области». Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области.

2. Перечнем основных мероприятий муниципальной Программы запланировано 5 основных мероприятий, в том числе основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Согласно информации протокола муниципальной общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 03.06.2019 г. № 2 проведено рейтинговое голосование за выбор общественных территорий по благоустройству. По результатам рейтингового голосования в первоочередном порядке в 2020 году подлежит общественная территория парк им. Калинина, расположенный по адресу: г. Сорочинск, ул. Пушкина 40 «П» - 33,0% проголосовавших граждан.

4. Между министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области и администрацией муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области заключено соглашение от 22.01.2020 г. № 53727000-1-2020-005 на предмет предоставления в 2020 – 2022 гг. субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования Сорочинский городской округ на реализацию программ формирования современной городской среды, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета Российской Федерации.

5. Соглашение предусматривает, что общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Сорочинского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях которого предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 7 850, 842 тыс. рублей.

6. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Оренбургской области бюджету Сорочинского городского округа, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленного на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования (уровень софинансирования 95,0%) составляет в 2020 году 7 458,30 тыс. рублей.

7. Средства местного бюджета по условиям софинансирования составили 5,0% или 392,60 тыс. рублей.

8. Проверкой соблюдения условий софинансирования при предоставлении субсидии бюджету Сорочинского городского округа на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нарушений не установлено.

9. На основании результатов размещенной закупки путем проведения электронного аукциона Управлением ЖКХ был заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Профистрой» от 17.04.2020 № 0853300019220000004. Предметом контракта является «Благоустройство общественной территории «Парк им. Калинина» по ул. Пушкина 40 «П» в городе Сорочинске Оренбургской области». Цена контракта составила 7 917 491,0 рублей.

10. К муниципальному контракту было заключено три дополнительных соглашения в связи с увеличением и уменьшением объемов работ по контракту от 17.04.2020 № 0853300019220000004.

11. Дополнительное соглашение № 3 от 16.11.2020 было заключено в связи с необходимостью увеличения объемов работ, согласно локального сметного расчета на сумму 201 540,0 руб., а также в связи с уменьшением объемов работ, согласно акта невыполненных работ от 16.11.2020 на сумму 340 430,0 рублей. По итогам данного соглашения цена контракта составила 7 763 129 рублей.

12. Управлением ЖКХ предоставлены заключения по результатам проведения внутренней экспертизы поставленных товаров, результатов выполненной работы, оказанных услуг, а также отдельных этапов исполнения контрактов силами Заказчика в

рамках заключенного муниципального контракта. Согласно предоставленным документам, экспертиза проводилась силами Заказчика после сдачи каждого этапа работ.

13. Сроки выполнения работ в соответствии с пунктом 1.5. муниципального контракта подразделяются на этапы:

1 этап – с 17.04.2020 по 30.06.2020

2 этап – с 15.08.2020 по 20.09.2020 (работы по разделу «Озеленение»).

14. Согласно выставленным счетам на оплату, КС-2 и КС-3 подрядчиком было допущено нарушение сроков исполнения работ по контракту.

15. Срок просрочки по обязательствам подрядчика по контракту в целом составил 56 календарных дней, начиная с момента окончания работ, предусмотренных контрактом (21.09.2020).

16. Согласно пункта 5.2 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик обязан направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

17. Управлением ЖКХ представлены копии уведомлений, требований (претензий), писем направленных в адрес подрядчика, а также ответных писем ООО «Профистрой». Требование (претензия) об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту от 17.04.2020 № 0853300019220000004 было направлено подрядчику 08.12.2020 г.

18. Подрядчиком по претензии пеня не перечислена. По настоящее время Заказчик с исковым заявлением в суд не обратился.

19. Объект благоустройства общественной территории «Парк им. Калинина» по ул. Пушкина 40 «П» в городе Сорочинске к учету принят, но до настоящего времени за эксплуатирующими организациями не закреплен.

20. В ходе контрольного мероприятия не установлено случаев завышения объемов выполненных работ, а также осуществления Управлением ЖКХ закупок, не соответствующих целям, предусмотренным статьей 13 ФЗ 44-ФЗ.

По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника Управления Жилищно – коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа направлено информационное письмо Контрольно – счетной палаты с предложениями и приложением отчета по результатам контрольного мероприятия..

Копия акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» в соответствии с Соглашением направлена в Сорочинскую межрайонную прокуратуру.

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с информационным письмом Контрольно-счетной палаты направлен:

- в Совет депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области;

- главе муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области.

Председатель
Контрольно - счетной палаты

М.В. Удовиченко

