

Отчет
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: Устройство ограждения территории кладбища в пос. Новопокровка Сорочинского городского округа Оренбургской области
(Наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)

2. Место реализации инициативного проекта:

2.1. Городской округ (муниципальный район): Сорочинский муниципальный округ,

2.2. Поселение: _____

2.3. Населенный пункт: п. Новопокровка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

№ п/п	Виды источников	Певоначальный план	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	182 450,00	149 064,62	33 385,38	Экономия в ходе торгов
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей)	52 500,00	42 893,36	9 606,64	Экономия в ходе торгов
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	52 500,00	42 893,35	9 606,65	Экономия в ходе торгов
4.	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий	70 000,00	57 191,14	12 808,86	Экономия в ходе торгов
5.	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта	350 000,00	285 955,69	64 044,31	Экономия в ходе торгов
	Итого	707 450,00	577 998,16	129 451,84	Экономия в ходе торгов

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:

4.1. Население: Осуществляли очистку территории кладбища, демонтаж старого ограждения и выполняли погрузку мусора в транспорт;

4.2. Организации и другие внебюджетные источники: ИП Туров В.Н. выделил технику для вывоза и погрузки горючего мусора

5. Сроки реализации проекта:

5.1. Дата начала реализации проекта: «25» апреля 2025 года

5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «19» мая 2025 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального округа и инициативная группа в ходе реализации проекта, отсутствуют.

Глава

Сорочинского муниципального округа

Мелентьева Татьяна Петровна

(Ф.И.О. полностью)



Дата: «10» 12 2025 года

Таблица					
№ п/п	Виды источников	Первоначальный план			Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (бюджетная)	182 450,00	149 164,62	33 385,38	Экономия в ходе торгов
2.	Налоговые (безвозмездные поступления от жителей)	52 500,00	42 893,36	9 606,64	Экономия в ходе торгов
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	52 500,00	42 893,35	9 606,65	Экономия в ходе торгов
4.	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий	70 000,00	57 191,14	12 808,86	Экономия в ходе торгов
5.	Субсидии из областного бюджета на финансирование инициативного проекта	350 000,00	285 955,69	64 044,31	Экономия в ходе торгов
	Итого	707 450,00	577 998,16	129 451,84	Экономия в ходе торгов

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:

4.1. Население: Осуществляли очистку территории кладбища, демонтаж старого ограждения и выполняли погрузку мусора в транспорт.